

DESAMIANTAGE MONUMENT HISTORIQUE



AVIGNON
Ville d'exception

MAITRE D'OUVRAGE :
VILLE D'AVIGNON

MAITRE D'OEUVRE :
ATELIER PELLEN-DAUBE

LE PROJET

Travaux de désamiantage dans le cadre de la **réhabilitation des Bains Pommer**.
Classé aux monuments historiques, cet ancien établissement de bains publics de la fin XIXe, unique en France, se déploie sur 520 m² dans un style Art Déco.

Contrainte spécifique :

Du fait de la configuration des lieux, le chantier a été **divisé en 10 zones**.

Présence sur les lieux de bâtis et mobiliers classés monuments historiques nécessitant une protection particulière.

MOYENS HUMAINS

1 Directeur Technique Amiante
1 Responsable Exploitation
1 Responsable QHSE
1 Chargé d'Affaires
1 Conducteur de Travaux
1 Chef de Chantier
Opérateurs amiante

- Avignon (84)
- Délais - 25 jours
- Effectif - 3 personnes
- Livraison - Avril 2023
- Coût : 60 759 € HT

MOYENS MATERIELS

- SAS 3 compartiments
- Unité de chauffe et filtration
- Contrôleur de dépression
- Aspirateur NUMATIC à filtre THE
- Pulvérisateur
- Rectifieuse
- Groupe électrogène de secours
- Armoire électrique
- Electroportatif : : burineur avec carter d'aspiration à la source, scie sabre...
- Chariot élévateur, nacelle ciseau,...

Extraction d'air totale : 11 271 m³/h

TOTAL DECHETS

Tonnage amiante : 2,05 T

ENS 21 + 35 ml Conduit

54 m² Dalle + colle + Ragréage

24 m² Faïence + colle

67 ml Plinthes + colle

3 m² Plaque



METHODE DE RETRAIT / PROCESSUS : Niveau 1

MATERIAUX	TECHNIQUE	PROTECTION COLLECTIVE	EMPOUSSIEREMENT
Canalisation intérieure	Déseiboitage, déconstruction	Travail à l'humide	Niveau 1
Dalles de sol ou murales	Raclage, Burinage	Travail à l'humide	Niveau 1
Plaques internes externes	Déseiboitage, déconstruction	Travail à l'humide	Niveau 1
Colle / Ragréage	Rectifiage	Avec aspiration à la source + préséparateur cyclonique	Niveau 1
Colle / Ragréage	Burinage	Travail à l'humide	Niveau 1
Ciment, colle sous plinthe	Burinage	Aspiration à la source	Niveau 1
Toiture, Bardage : plaque plane ou ondulée, ardoise	dépose par les dessous, desemboitage, déconstruction	Travail à l'humide	Niveau 1



ANALYSES

Dossier en cours

Point Zéro

Mesures Environnementales

Metop

Rejet d'eau

Restitution chantier